



ದಿನಾಂಕ 05-08-2013 ಸೋಮವಾರದಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಟ್ಟಡ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದವರು:

- | | |
|--|-------------|
| 1. ಡಾ. ಹಿ.ಚಿ. ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ | : ಅಧ್ಯಕ್ಷರು |
| ಕುಲಪತಿಯವರು | |
| 2. ಡಾ. ಟಿ.ಪಿ. ವಿಜಯ್ | : ಸದಸ್ಯರು |
| ಕುಲಸಚಿವರು | |
| 3. ಶ್ರೀ ಬಿ. ರಾಮದಾಸ್ | : ಸದಸ್ಯರು |
| ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಕವಿಹಂ | |
| 4. ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಕೀಂ | : ಸದಸ್ಯರು |
| ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಕವಿಹಂ | |
| 5. ಡಾ. ಡಿ. ಪಾಂಡುರಂಗಭಾಬು | : ಸದಸ್ಯರು |
| ಡೀನ್, ಭಾಷಾ ನಿಕಾಯ, ಕವಿಹಂ | |
| 6. ಡಾ. ಕೆ.ಎಂ. ಮೇತ್ತಿ | : ಸದಸ್ಯರು |
| ಡೀನ್, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯ, ಕವಿಹಂ | |
| 7. ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್ | : ಸದಸ್ಯರು |
| ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು | |
| ಲೋ.ಇಲಾಖೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ | |
| 8. ಮೌ. ಟಿ.ಹೆಚ್. ಪಟೇಲ್ | : ಸದಸ್ಯರು |
| ಶಾಂತಿಕ ತಜ್ಜರು (ಸಿವಿಲ್) | |
| ವಿಜಯನಗರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ಬಳ್ಳಾರಿ | |
| 9. ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು | : ಸದಸ್ಯರು |
| ಕವಿಹಂ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ | |
| 10. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ | : ಸದಸ್ಯರು |
| ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು | |
| ಲೋ.ಇ. ಉಪವಿಭಾಗ, ಹೊಸಪೇಟೆ | |
|
1. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗೈರು ಹಾಜರಿದ್ದವರು | |
| ಡಾ. ಕರೀಗೌಡ ಬೀಜನಹಳ್ಳಿ | : ಸದಸ್ಯರು |
| ಡೀನ್, ಲಲಿತಕಲಾ ನಿಕಾಯ, ಕವಿಹಂ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ | |

ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಪುರಿತು

ಚರ್ಚೆಸಿ ತಃ ಕೆಳಕಂಡ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

1. ಕನ್ವೇನೆಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಟ್ಟಡದ ಮೊದಲನೇ ಹಾಗೂ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಕನ್ವೇನೆಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಟ್ಟಡದ ಮೊದಲನೇ ಹಾಗೂ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಜಿ-ಪ್ರೈಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಜಿ. ಮುರಳೀಧರ ರೆಡ್ಡಿ, 1ನೇ ದಜ್ರ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಹೊಸಪೇಟೆ ಇವರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿ ಕರಾರು ಪತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 29,07,680=00ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆ ಹೋರಿದೆ.

ನಿರ್ಣಯ: ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಖಿದ್ದಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಕಟ್ಟಡದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಈಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ.29,07,680–00 ಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿತು ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಗಿಸಲು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಜಿ. ಮುರಳೀಧರ ರೆಡ್ಡಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ ಇವರಿಗೆ ಸಮಿತಿಯ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತು.

2. ಅಷ್ಟರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಗೆ, ಯಲಹಂಕ ಟ್ರೆಲ್ಸ್, ಹಾಕೆರ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಅಷ್ಟರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಗೆ, ಯಲಹಂಕ ಟ್ರೆಲ್ಸ್, ಹಾಕೆರ್ ಬಿಲ್ಹಂಕ ಟ್ರೆಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ, 1ನೇ ದಜ್ರ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಕಮಲಾಪುರ ಇವರು ರೂ. 7,63,467–00 ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ದಿ: 5-3-2013ರಂದು ನಡೆದ ಕಟ್ಟಡ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದರಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ. 7,50,000–00ಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಮಿತಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಕರಾರು ಪತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ.7,48,117–00ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆ ಹೋರಲಾಗಿದೆ.

ನಿರ್ಣಯ: ಅಷ್ಟರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಗೆ, ಯಲಹಂಕ ಟ್ರೆಲ್ಸ್, ಹಾಕೆರ್ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 7,48,117–00ಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿತು ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಗೋಪುರದ ಕಡೆ ಇರುವ ಉಂಡ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಯಲಹಂಕ ಟ್ರೆಲ್ಸ್. ಅಳವಡಿಸಲು ಅಂದಾಜುವೆಚ್ಚ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ಸಮಿತಿಯು ಸೂಚಿಸಿತು.

3. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಸಮುಚ್ಛಯ ಕಟ್ಟಡದ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಸಮುಚ್ಛಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಟಕ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಜಿ-ಪ್ರೈಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಕಡಿಮೆ ದರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಐ. ಲಕ್ಷ್ಮಿರೆಡ್ಡಿ, 1ನೇ ದಜ್ರ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಹೊಸಪೇಟೆ ದಿ:5-3-2013ರಂದು ಕಟ್ಟಡ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದರಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ರೂ. 62,00,999–00ಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಆದೇಶ ನೀಡಿ ಕರಾರುಪತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮೊಲದನೇ ಹಾಗೂ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ.19,43,409–00ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆ ಹೋರಲಾಗಿದೆ.

ನಿರ್ಣಯ: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಸಮುಚ್ಚಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ.19,43,409–00ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿತು. ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಡಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಲಕ್ಷ್ಮೀರಾಜ್, 1ನೇ ದಜ್ಞ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಹೊಸಪೇಟೆ ಇವರಿಗೆ ಸಮಿತಿಯ ಸೂಚಿಸಿತು.

4. ಗಿರಿಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯದ ಪರಿಷ್ಕಾರ ನೀಲಿನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ವಿಶೇಷ ಘಟಕದ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇ-ಪ್ರೆಕ್ಷಾರ್ಥಿಯಂತೆ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಕಡಿಮೆ ದರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಡಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀರಾಜ್, 1ನೇ ದಜ್ಞ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಹೊಸಪೇಟೆ ಇವರೂಂದಿಗೆ ದಿ:5-3-2013ರಂದು ಕಟ್ಟಡ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ದರಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ರೂ. 74,00,999–00ಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಕರಾರುಪತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಮೂಲನಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಲಾವಣ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದ ಜ್ಞಿಂಧ್ರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್‌ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ, ಉಳಿದ ಮೇಲ್ಬಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದನೆ ಕೊರಲಾಗಿದೆ.

ನಿರ್ಣಯ: ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪರಿಷ್ಕಾರ ನೀಲಿನಕ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡದ ಹಿಂಭಾಗದ ಭಾಗವನ್ನು ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್‌ವರೆಗೆ ಮಾಡುವುದು ಮೇಲ್ಬಾಗದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಮಿತಿಯು ಸೂಚಿಸಿತು.

5. ದೃಶ್ಯಕಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯಕಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 6,81,059–00 ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದನೆ ಕೊರಲಾಗಿದೆ.

ನಿರ್ಣಯ: ದೃಶ್ಯಕಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎರಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 6,81,059–00ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲು ಸಮಿತಿಯು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿತು.

6. ಮಹಿಳಾ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕರಣ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ಆಂತರಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಕರಣ ಹಾಗೂ ಇಕ್ಕರ್ನ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಕೆಲಸದ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆಂತರಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 2,64,928–00ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದನೆ ಕೊರಲಾಗಿದೆ.

ನಿರ್ಣಯ: ಮಹಿಳಾ ವಸತಿನಿಲಯದ ಆಂತರಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸದಸ್ಯರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಮೊದಲನೇ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ.2,64,928–00ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಸಮಿತಿಯು ಶಿಥಾರಸ್ನು ಮಾಡಿತು.

7. ಮಹಿಳೆಯರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ಕುರಿತು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಅಕ್ಷರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಯುಜಿಸಿಯು 11ನೇ ಯೋಜನೆ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಇ-ಪ್ರೈಕ್ಯಾರಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ರೂ. 45,06,177–00ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಶೇ15% ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ನಮೂದಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ರೂ. 38,30,250–00ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅಮರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷ್ನ್, ಹೊಸಪೇಟ್ ಇವರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಅದೇಶ ನೀಡಿ, ಕರಾರು ಪತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದುವರೆಗೆ ಆಗಿರುವ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮೊತ್ತ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಎ) ದಿನಾಂಕ 14.02.2012, ಚೆಕ್ ಸಂ. 018107 ರೂ. 5,98,230.00

ಬಿ) ದಿನಾಂಕ 21.02.2012, ಚೆಕ್ ಸಂ. 018110 ರೂ. 9,00,000.00

ಮತ್ತು
ದಿನಾಂಕ 31.03.2012, ಚೆಕ್ ಸಂ. 018114 ರೂ. 19,00,000=00

ಒಟ್ಟು ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 33,98,230=00

ನಿರ್ಣಯ: ಮಹಿಳೆಯರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಭೆಯು ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಮುಂದಿನ ತೀವ್ರಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿಯು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಪ್ಪಣಿ ಮೇರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಷಯಗಳು

1. ವಿಷಯ: ಬೋಧಕರ ವಸತಿಗೃಹಗಳ ದುರಃಿ ಕುರಿತು.

ನಿರ್ಣಯ: ಬೋಧಕರ ವಸತಿಗೃಹಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ 14 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಕುಲಸಚಿವರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗದವರು ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಲು ಅಂದಾಜುವೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಲಾಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತು ಕಟ್ಟಡದ ಒಳಭಾಗದ ಕೋಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಣಿದ ಪೌಡರ್ ಉದುರುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಯಲಹಂಕಟ್ಟೆಲ್ಲೂ ಅಧವಾ ಹೋಸರಾಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸುವುದು. ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನಿಡಲು ವಾರ್ಡರೋಬ್, ಮುಸ್ತಕೆಗಳನ್ನಿಡಲು ರ್ಯಾಕ್‌ಗಳು, ಉತ್ತರದ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಯಿರುವ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣಿದ ಭದ್ರತಾ ಬಾಗಿಲು ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಕಟ್ಟಡಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮರದ ಬೇರುಗಳು ಸ್ಕ್ರೋನೋವೇರ್ ಪ್ರೈಪೋಲ್ಯೆನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರೈಪೋಗಳು ಒಡೆದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜೇಂಬರ್‌ಗಳು ಸಹ ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರೈಪೋಲ್ಯೆನ್ ಮಾಡಿ ಜೇಂಬರ್ ಕಟ್ಟಿಪುದು ಕಟ್ಟಡದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟ ರಿಪೇರಿ ಹಾಗೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವೂ

ಸೇರಿದೆ. ಈ ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸದ ರೂ.50,69,746–00 ಅಂದಾಜುವೆಚ್ಚಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಸಮಿತಿಯು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆನಾಳ್ತಿಲು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತು. ಆದರೆ ಹಣದ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಮಿತಿಯು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿತು. ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಸಿಸಿ ಸ್ಲಾಫ್ ಸೋರ್‌ಪ್ರದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಯಲಹಂಕಚ್ಚೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಚೋಸರಾಕ್ ಕೆಮುಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಸಭೆಯು ಸಮೃತಿಸಿತು.

2. ವಿಷಯ: ವಿಕಲಾಂಗ ಜೀತನರಿಗೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಕಲಾಂಗ ಜೀತನರಿಗೆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ಬರಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಲೆ ಇರುವ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ರ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಲು ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು.

3. ವಿಷಯ:— ಆಡಳಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲ್ಲಾ ವಸತಿಗೃಹಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಭದ್ರತಾ ಬಾಗಿಲು ಹಾಗೂ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು.

ನಿರ್ಣಯ: ಆಡಳಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ವಸತಿಗೃಹಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಭದ್ರತಾ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಮೊದಲು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಲು ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು.

4. ವಿಷಯ:— ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಚೆಕ್‌ಮೆಜರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ನಿರ್ಣಯ: ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಅನುದಾನ ಬಳಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಉಂಡರ್ ಕರೆದು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಮೂರು ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಮತ್ತು ಚೆಕ್‌ಮೆಜರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಚೆಕ್‌ಮೆಜರ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆಂದು ಗಮನಿಸಿದ ಸಮಿತಿಯು ಹೊಸಪೇಟೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬಳಾರಿ ವೃತ್ತ ಇವರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಭೆಯು ಸೂಚಿಸಿತು.

5. ವಿಷಯ:— ಕನ್ವೇನ್‌ಫೆನ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಟ್ಟಡದ ನಾನ್ ಟಿಂಡರ್ ಬಣಂ ಬಗ್ಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ಕುರಿತು.

ನಿರ್ಣಯ: ಕನ್ವೇನ್‌ಫೆನ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಳ್ಳಿಕೆರೆ ಕರೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಯವರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಆಯ್ದು ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗುಂಡುಕಲ್ಲುಗಳು, ಹಾಸುಬಂಡೆಗಳು, ತಗ್ಗಿ-ದಿಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಸಮಗೊಳಿಸುವುದು, ಗಿಡಗಂಟೆ ಪೊದೆಗಳು ತುಂಬಾ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು.

1. ಗಿಡಗಂಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೊದೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು
2. ನೆಲವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು
3. ಗುಂಡುಕಲ್ಲಾಗಳನ್ನು ಸೋಣಿಸಿ ಒಡೆದು ತೆಗೆಯುವುದು
4. ಹಾಸುಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಸೋಣಿಸಿ ತೆಗೆದು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು
5. ಕೆಲವು ಕಾಲಂ ಒಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಮೃದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು
6. ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಹಾಸುಬಂಡೆ ಬಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾಲಂ ಫೋಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿ ಆಂಕರ್ ರಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೆಮಿಕಲ್‌ನಿಂದ ಗೌಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು.

ಮೇಲ್ಮುಂಡ ಈ ಆರು ಐಟಂಗಳು ಮೂಲ ಚೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನ್ ಚೆಂಡರ್ ಐಟಂಗಳ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಐಟಂಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ಜಿ. ಮುರಳೀಧರ ರೆಡ್ಡಿ, 1ನೇ ದಜೆಂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಹೊಸಪೇಟೆ ಇವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಮಿತಿಯು ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಈ 2012-13ರ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡರ್ ಟ್ರೈಮೀಯಂ ಕಳೆದು ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು.

ಕುಲಸಚಿವರ ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಭೇಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.

ಕುಲಸಚಿವರು

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ದಿನಾಂಕ: 05-08-2013ರ ಕಟ್ಟಡ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

1. ಕನ್ನವೇನೋಷೆನ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಟ್ಟಡದ ಮೊದಲನೇ ಹಾಗೂ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಯುಜಿಸಿ 11ನೇ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನವೇನೋಷೆನ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಇ-ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯಾರ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚುಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಜೆ. ಮುರಳೀಧರ ರೆಡ್ಡಿ, 1ನೇ ದಜ್ಞ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಇವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿ ಕರಾರು ಪತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 29,07,680-00ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

2.ಅಕ್ಷರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಗೆ ಯಲಹಂಕ ಟ್ಯೂಲ್ ಹಾಕಿರುವ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಅಕ್ಷರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಗೆ ಯಲಹಂಕ ಟ್ಯೂಲ್ ಹಾಕಲು ಇ-ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯಾರ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ, 1ನೇ ದಜ್ಞ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಕಮಲಾಪುರ ಇವರು ರೂ. 7,63,467=00 ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ದಿ: 05-03-2013ರಂದು ನಡೆದ ಕಟ್ಟಡ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದರ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ. 7,50,000=00ಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಮಿತಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಕರಾರು ಪತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 7,48,117=00 ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

3. ಪ್ರಾಧಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಸಮುಚ್ಚಯ ಕಟ್ಟಡದ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಪ್ರಾಧಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಸಮುಚ್ಚಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಫಟಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇ-ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯಾರ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಕಡಿಮೆ ದರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀರೆಡ್ಡಿ, 1ನೇ ದಜ್ಞ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಹೊಸಪೇಟೆ ಇವರೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 5.3.2013ರಂದು ಕಟ್ಟಡ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದರ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ರೂ. 62,00,999=00 ಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಆದೇಶ ನೀಡಿ ಕರಾರು ಪತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮೊದಲನೇ ಹಾಗೂ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 19,43,409=00 ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

4. ಗಿರಿಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯದ ಪರಿಷ್ಕಾರ ನೀಲಿನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ವಿಶೇಷ ಫಟಕದ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇ-ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯಾರ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಕಡಿಮೆ ದರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀರೆಡ್ಡಿ, 1ನೇ ದಜ್ಞ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಹೊಸಪೇಟೆ ಇವರೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 5.3.2013 ರಂದು ಕಟ್ಟಡ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದರ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ರೂ. 74,00,999=00 ಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು. ಈ ಒಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಕರಾರು ಪತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಡ ಮೂಲನಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದ ಫ್ಲಿಂಧ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬೇಸ್ ಮೆಂಟ್‌ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ, ಉಳಿದ ಮೇಲ್ಬಾಗ್ದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

1. ದೃಶ್ಯಕಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯಕಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮೊಣಿಗೋಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 6,81,059=00 ಗಳನ್ನು ಪಾರಿಸಲು ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

2. ಮಹಿಳಾ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ವಸತಿನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ಆಂತರಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕ್ರೊಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಕೆಲಸದ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆಂತರಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 2,64,928=00 ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

7. ಮಹಿಳೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ಕುರಿತು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಅಕ್ಷರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಯುಜಿಸಿಯ 11ನೇ ಯೋಜನೆ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಇ-ಮೆಲ್ಕೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಿಂತರ ರೂ 45,06,177=00 ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಶೇ 15 ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ನಮೂದಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ರೂ 38,30,250=00 ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅಮುರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್, ಹೊಸಪೇಟ್ ಇವರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಆದೇಶ ನೀಡಿ, ಕರಾರು ಪತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದುವರೆಗೆ ಆಗಿರುವ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮೊತ್ತ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

- | | |
|--|------------------|
| ಎ) ದಿನಾಂಕ 14.02.2012, ಚೆಕ್ ಸಂ. 018107 | ರೂ. 5,98,230=00 |
| ಬಿ) ದಿನಾಂಕ 21.02.2012, ಚೆಕ್ ಸಂ. 018110 | ರೂ. |
| ದಿನಾಂಕ 31.03.2012, ಚೆಕ್ ಸಂ. 018114 | ರೂ. 28,00,000=00 |

ಒಟ್ಟು ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 33,98,230=00

ಕೆಲಸದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಪಾಟಿಫ್ಷನ್ ಕೆಲಸ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ, ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಾಟಿಫ್ಷನ್ ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೊಣಿಗೋಳಿಸಿದ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ಬಿಲ್ಲಿನ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ರೂ. 4,32,020=00ನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಅಮುರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್, ಹೊಸಪೇಟ್ ಇವರು ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಪಾಟಿಫ್ಷನ್ ಅಣಾವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿದೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಪ್ಪಣಿ ಮೇರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಷಯಗಳು

