



ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ

ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ,
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ

ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 2012-13, 2013-14ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ
ವಿವಿಧ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ವರದಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ

1. ಮಹಿಳಾ ವಸತಿನಿಲಯವನ್ನು ಯುಜಿಸಿ 11ನೇ ಯೋಜನೆಯ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ : ರೂ.75,000,00-00
2. ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ : ರೂ.58,61,536-00
3. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮೊತ್ತ : ರೂ. 55,25,251-00
4. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಕೆ.ಶಂಕರರೆಡ್ಡಿ, ಮೊದಲನೇ ದರ್ಜೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಹೊಸಪೇಟೆ
5. ಕಾಲಾವಧಿ : 5 ತಿಂಗಳು
6. ಕೆಲಸದ ಪ್ರಗತಿ : ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
7. ಇದುವರೆಗೆ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ : ರೂ. 29,41,890.00

2. ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಗೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು-ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

1. ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ರೂ. : ರೂ.9,000,00-00
2. ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. : ರೂ.8,48,371-00
3. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. : ರೂ.7,50,000-00
4. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಮೊದಲನೇ ದರ್ಜೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು,
ಕಮಲಾಪುರ,
5. ಕಾಲಾವಧಿ : 2 ತಿಂಗಳು
6. ಕೆಲಸದ ಪ್ರಗತಿ : ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7. ಇದುವರೆಗೆ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ : ರೂ.7,48,105-00

3. ಕನ್‌ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಯುಜಿಸಿ 11ನೇ ಯೋಜನೆಯ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

1. ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ : ರೂ.1,50,00,000-00
2. ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ : ರೂ.1,29,23,908-00
3. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮೊತ್ತ : ರೂ.1,25,53,632-00
4. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಜಿ. ಮುರಳೀಧರ ರೆಡ್ಡಿ,ಮೊದಲನೇದರ್ಜೆ,ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು,
ಕಮಲಾಪುರ
5. ಕಾಲಾವಧಿ : 15 ತಿಂಗಳು
6. ಕೆಲಸದ ಪ್ರಗತಿ : ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ವರೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
7. ಇದುವರೆಗೆ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ : ರೂ.29,07,680-00

4. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಸ್ಟೋರ್ಟ್ ಕಾಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

1. ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ : ರೂ.81,85,000-00
2. ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ : ರೂ.67,87,874-00
3. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮೊತ್ತ : ರೂ.62,00,999-00
4. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಪಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀರೇಡ್ಡಿ, ಮೊದಲನೇದರ್ಜೆ,ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಹೊಸಪೇಟೆ
5. ಕಾಲಾವಧಿ : 6 ತಿಂಗಳು
6. ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ : ದಿನಾಂಕ: 25-07-2013
7. ಕೆಲಸದ ಪ್ರಗತಿ : ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
8. ಇದುವರೆಗೆ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ : ರೂ. 17,58,223/-

5. ಗಿರಿಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

1. ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ : ರೂ.94,20,000-00
2. ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ : ರೂ.81,02,694-00
3. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮೊತ್ತ : ರೂ.74,00,999-00
4. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಪಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀರೇಡ್ಡಿ, ಮೊದಲನೇ ದರ್ಜೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಹೊಸಪೇಟೆ
5. ಕಾಲಾವಧಿ : 6 ತಿಂಗಳು
6. ಕೆಲಸದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಿನಾಂಕ : 8-8-2013
7. ಕೆಲಸದ ಪ್ರಗತಿ : ಫೌಂಡೇಷನ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಲಂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.